

## ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA GRUDZIEŃ 2017 R.

Zaawansowania:		Rzeczowe [%]	Finansowe [%]	
			Na podstawie wniosków Wykonawcy [%]*	Na podstawie PŚP [%]*
Lp.	miesiące:			
<b>ROK 2015</b>				
12	Grudzień	0,42%	1,26%	1,26%
<b>ROK 2016</b>				
12	Grudzień	4,97%	5,79%	5,79%
<b>ROK 2017</b>				
1	Styczeń	5,00%	5,95%	5,95%
2	Luty	5,40%	6,15%	6,13%
3	Marzec	7,41%	7,77%	7,24%
4	Kwiecień	7,62%	8,64%	7,69%
5	Maj	7,90%	8,80%	7,97%
6	Czerwiec	8,06%	17,18%	17,18%
7	Lipiec	8,22%	17,50%	17,49%
8	Sierpień	8,38%	18,01%	17,81%
9	Wrzesień	8,54%	18,07%	18,03%
10	Październik	8,70%	18,81%	18,03%
11	Listopad	9,78%	18,81%	18,25%
12	Grudzień	11,11%	24,60%	23,47%

Zaawansowanie Prac Projektowych: Dokumenty Wykonawcy (m.in.: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Środowiskowa, Dokumentacja Geodezyjna, Dokumentacja Geologiczna) - zaawansowanie na podstawie PŚP nr 28a - 93,58%.