

ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA MAJ 2019 R.

Zaawansowania:		Rzeczowe [%]	Finansowe [%]	
			Na podstawie wniosków Wykonawcy [%]*	Na podstawie PŚP [%]*
Lp.	miesiące:			
ROK 2015				
12	Grudzień	0,42%	1,26%	1,26%
ROK 2016				
12	Grudzień	4,97%	5,79%	5,79%
ROK 2017				
12	Grudzień	11,11%	24,60%	23,47%
ROK 2018				
12	Grudzień	21,21%	37,24%	37,24%
ROK 2019				
1	Styczeń	21,21%	38,19%	37,95%
2	Luty	21,26%	38,87%	38,70%
3	Marzec	22,02%	39,34%	39,10%
4	Kwiecień	23,12%	39,67%	39,10%
5	Maj	23,16%	39,83%	39,10%

Zaawansowanie Prac Projektowych: Dokumenty Wykonawcy (m.in.: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Środowiskowa, Dokumentacja Geodezyjna, Dokumentacja Geologiczna) - zaawansowanie na podstawie PŚP nr 38 - 94,85%.